

Projekt bygherrenavn	Projektnavn	
Betonelementråhus	Udarbj.:	Dato:
A113-ydelsesaftale	Kontrol:	Rev. Dato:
Bilag X, Ydelsesfordelingsskema, model 7	Godkendt:	Rev. nr.:

	Rådgiver-konstruktion	Leverandør	Montage-entreprenør
1. Organisationsplan			
2. Tidsplan			
3. Oversigtstegninger/fagmodel-arkitekt			
4. Tegninger/fagmodel-MI, Huller			
5. Tegninger/fagmodel-EL, Huller			
6. Tegninger/fagmodel-EL, Indstøbningsdele			
7. Bygværksprojekterende			
8. A1.1 Konstruktionsgrundlag-bygværk			
9. A2.1 Statiske beregninger-bygværk			
10. A3.1 Konstruktionstegninger og fagmodeller-bygværk			
11. B2 Statisk kontrolplan			
12. Arbejdsbeskrivelse, leverance, incl. bygningsdelsbeskrivelser			
13. Arbejdsbeskrivelse, montage, incl. bygningsdelsbeskrivelser			
14. Tegning, Fugearmeringsplan			
15. Projekteringsgrundlag, Tegning, Samlinger			
16. Projekteringsgrundlag, Tegning, Konstruktionsdele			
17. Grafisk redegørelse			
18. Montageplan			
19. Elementinddeling			
20. Afsnitsprojekterende			
21. A1.2 Konstruktionsgrundlag-konstruktionsafsnit			
22. A2.2 Statiske beregninger-konstruktionsafsnit			
23. A3.2 Konstruktionstegninger og fagmodeller-konstruktionsafsnit			
24. B1.2 Statisk projektredgørelse-konstruktionsafsnit			
25. B3.1.2 Statisk kontrolrapport projektering-konstruktionsafsnit			
26. Risikospecifikation-montage			

27. Risikospecifikation-betonelementer			
28. Tegning, Konstruktionsdele			
29. Elementlister			
30. Tegning, Elementplan			
31. Arbejdstegetninger			
32. A5 Udførelsesdokumentation (fremstilling)			
33. B3.2 Statisk kontrolrapport udførelse (fremstilling)			
34. Indstøbninger for løft, montage, afstivning og understøtning			
35. Leverandørbrugsanvisning			
36. Plan for montage			
37. Planlægning af afstivninger og understøtninger			
38. Montageforholds indflydelse på projektering			
39. Planlægning af fastgørelser			
40. A5 Udførelsesdokumentation (montage)			
41. B3.2 Statisk kontrolrapport udførelse (montage)			

NOTER

- Hvis der ikke er angivet noget for punkt 1-6 varetages ydelsen som angivet i model 1-6.
- Den bygværksprojekterende skal forestå punkterne 8-11.
- Den afsnitsprojekterende skal forestå punkterne 18-22.